



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร ๐-๔๔๕๑-๑๙๗๕

ที่ สร.๕๑๐๒๙.๓/ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การเผยแพร่แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) การเปิดเผยข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๘.๒ การบริหารงาน ข้อ 0๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ ข้อ 0๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดรายละเอียดดังนี้ เอกสาร ๑

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
0๖	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ○ แสดงข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
๐๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๔) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลครอบคลุมตามองค์ประกอบตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน ข้อ 0๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ สำหรับแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์แล้วและ ข้อ 0๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสาร ๒


/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ ป.ป.ช. กำหนด จึงขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และมีหนังสือแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณดำเนินการ นำข้อมูล เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ <https://surinpao.go.th/> เมนู “ผลการดำเนินงาน” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายสุรัตน์ แซ่ไคว่)
ผู้ช่วยนิติกร


ตอนลงนาม


ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด


3/

(นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
29 พ.ค. 2569


(นายจิรัฏฐ์ รอรรัตน์)
นิติกรปฏิบัติการ
29 พค ๒๕๖๙



(นางสาวณัฐรศ สิริเสริม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม


29 พ.ค. ๖๙

(นางสาวธมนภัทร สิริเสริม)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


28 พค ๖๙

(นางธัญนิษา จรัสพิพงษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


22 พค ๖๙

(นางสาวพรเพ็ญ กว่างขวาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	139,860.00	24-25 กรกฎาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	90,000.00	86,800.00	27 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	150,000.00	139,550.00	27- 28 พฤษภาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ พระราชาจากโรงเรียนสุ่มขุน	120,000.00	117,950.00	24 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ	120,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
6	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	95,000.00	85,230.00	26 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก	120,000.00	110,310.00	18 เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการเทศบาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด	200,000.00	200,000.00	10 -12 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการเทศบาลของดีอำเภอรัตนบุรี	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
10	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง	700,000.00	664,345.00	14 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงาน "วันช้างไทย"	300,000.00	267,055.00	13 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์	1,200,000.00	1,101,125.56	15 พฤศจิกายน 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม	200,000.00	200,000.00	15 - 16 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	1 ตุลาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขนาด 7 มีพาย	150,000.00	150,000.00	20 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน	200,000.00	200,000.00	11 เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานสืบสานตำนานปราสาทหมื่นชัย	100,000.00	100,000.00	13 -14 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ	300,000.00	300,000.00	16 พฤศจิกายน 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการมหรหรรพ์เทีียนพระยาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์	1,800,000.00	716,509.14	9 -10 กรกฎาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการมัคคุเทศก์น้อย	100,000.00	68,960.00	3-5 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการสงกรานต์ช้าง	500,000.00	259,000.00	13 เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
22	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในโครงการโลกของช้าง(Elephant World)	400,000.00	84,500.00	1 สิงหาคม - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทเมือง	150,000.00	150,000.00	12 เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีปราสาทเมืองที่	200,000.00	200,000.00	1 เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการสืบสานตำนานปราสาทข่าขี้	200,000.00	200,000.00	1 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลเนมมุด - บ้านจารย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	4,200,000.00	2,978,000.00	29 สิงหาคม 68 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลราม ถึงบ้านลำหอก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	3,100,000.00	1,950,000.00	20 สิงหาคม 68 - 15 มกราคม 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านพินาม หมู่ที่ 5 ตำบลแก - เขตตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	9,010,000.00	9,000,000.00	14 สิงหาคม - 9 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามโค หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาททอง เชื่อมบ้านอำปิล หมู่ที่ 9 ตำบลตาถูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	9,000,000.00	8,995,000.00	1 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข เชื่อมบ้านสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาง จังหวัดสุรินทร์	9,500,000.00	9,495,000.00	7 กรกฎาคม - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สร.ถ. 49-007 สายบ้านโคกหม ตำบลโคกยาง - บ้านตะหมะบาดง ตำบลบ้านไทร) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	9,997,000.00	9,992,800.00	7 กรกฎาคม - 2 ธันวาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางบ้านโคกยาว ตำบลโคกกลาง ถึงบ้านทานตะวัน ตำบลจ๊กแกหมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	8,200,000.00	8,190,000.00	28 สิงหาคม - 12 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอามุย ตำบลเพร็ทกษา - บ้านศรีมงคล ตำบลลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	5,520,000.00	5,518,000.00	30 กรกฎาคม 68 - 15 มกราคม 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลจรัส เชื่อมติดต่อบ้านข้าปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเต จังหวัดสุรินทร์	7,650,000.00	7,640,000.00	19 มิถุนายน - 5 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกป็นโร ตำบลคร้าม - บ้านภูมิสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	5,520,000.00	4,520,000.00	29 สิงหาคม 68 - 18 พฤษภาคม 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ.โคกสวน หมู่ที่ 13 - บ.แก่นเมื หมู่ที่ 6 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เชื่อมต่อบ.ท่าคายนาง ต.สวาย อ.ปราสาท จ.ศรีสะเกษ	9,997,000.00	9,990,000.00	23 กรกฎาคม - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านหนองทิดลา ม. 6 ตำบลหนองระแงง - บ้านหนองบัวโละ ม. 9 ตำบลหนองบัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	5,830,000.00	-	-	(กันเงินไม่ก้อหนด)
38	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านประปิต หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองที่ - บ้านโคกอาโพน หมู่ที่ 10 ตำบลข่าขี้ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	6,370,000.00	6,365,000.00	18 มิถุนายน - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10039 บ้านขี้ตุน - บ้านระเวียง ต.โนน, ระเวียง อ.โนนบารายณ์ จ.สุรินทร์	7,000,000.00	6,996,200.00	26 สิงหาคม - 8 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10047 บ้านตะตังโถง - บ้านเกรียด ต.นอกเมือง, เหนมีย อ.เมือง จ.สุรินทร์	6,470,000.00	-	18 พฤษภาคม 69 (PO)	(กันเงิน)
41	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านมะเมียงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท ถึงเขตอำเภพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	9,600,000.00	9,592,000.00	21 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
42	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตะเคียน - บ้านบากจริง หมู่ที่ 2 ตำบลกานเชิง อำเภอ กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	6,250,000.00	6,245,000.00	4 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านผางเก่า ม. 6 ตำบลละ อำเภอนาทมุข - บ้านหนองขาว ม. 2 ตำบลชุมแสง อำเภอมุขพระ จังหวัดสุรินทร์	4,190,000.00	4,186,000.00	18 มิถุนายน - 8 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านยางชุม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีณรงค์ - บ้านท่าพาย หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	4,700,000.00	4,695,000.00	13 มิถุนายน - 10 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10134 บ้านศรีสมพันธ์ - บ้านพนมดงรัก ต.จ๊กแก, บักโต อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์	4,450,000.00	4,445,000.00	18 มิถุนายน - 19 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สร.ถ. 94-007 (ถนนกมลาสน์) บ้านนารุง ตำบลนารุง เชื่อมบ้านกะลัน ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	8,720,000.00	8,715,000.00	12 มิถุนายน - 29 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายหมู่ที่ 12 ตำบลเนินยาง อำเภอเมือง เชื่อมตำบลหมอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	4,220,000.00	4,205,000.00	19 มิถุนายน - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10007 บ้านสีโค - บ้านก้งแอน ต.ทมอ, ก้งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	9,600,000.00	9,595,000.00	24 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10002 บ้านเนินยาง - บ้านทมอ ต.เนินยาง, ทมอ อ.เมือง จ.สุรินทร์	6,070,000.00	6,050,000.00	9 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.139 - 03 บ้านท่าพระ ตำบลศรีสุข - ตำบลตะเปียงตีย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	5,840,000.00	5,836,000.00	9 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านยายแดล ถึงแยกตาดอง เชื่อมตำบลบ้านปรือ อำเภอร่องสำ หมู่ที่ 6 บ้านทะเลอกล ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	9,890,000.00	9,880,000.00	5 พฤศจิกายน 68 - 27 มีนาคม 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์ศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอนาทมุข จังหวัดสุรินทร์	3,240,000.00	2,267,000.00	26 ตุลาคม 68 - 23 มกราคม 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concret ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์ศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอนาทมุข จังหวัดสุรินทร์	12,220,000.00	12,214,300.00	7 กรกฎาคม - 17 พฤศจิกายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในศูนย์ศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอนาทมุข จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 150 ชุด)	3,390,000.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
55	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปศึกษาได้ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 40 ชุด)	904,000.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
56	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สวนใหม่) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 60 ชุด)	1,356,000.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
57	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในสวนสมเด็จพระเจ้า ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 20 ชุด)	452,000.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
58	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง สร.ถ.10002 บ้านเนินยาง - บ้านทมอ ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 66 ชุด)	1,491,600.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
59	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง สร.ถ.10006 บ้านหนองตาลวก - บ้านโคกเพชร ตำบลก้งแอน ตำบลไหล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 62 ชุด)	1,401,200.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
60	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง สร.ถ.10044 บ้านตาเมียง - ปราสาทตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 152 ชุด)	3,435,200.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)
61	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง สร.ถ.10047 บ้านตะตึงไถง - บ้านเกรียด ตำบลนอกเมือง, เหนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 115 ชุด)	2,599,000.00	-	-	(กั้นเงินไม่ก่องหน้า)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
62	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง สร.ถ.10103 แยก ทล.2283 (สังขะ) - ทล.24 (บ้านขบ) ตำบลบ้านขบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 21 ชุด)	474,600.00	-	-	(กันเงินไม่ก่อหนี้)
63	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง สร.ถ.10173 บ้านตาพิชัย - บ้านดงเค็ง ตำบลกระโพ, เมืองสิงห์ อำเภอท่าตูม, จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (จำนวน 160 ชุด)	3,616,000.00	-	-	(กันเงินไม่ก่อหนี้)
64	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์	300,000.00	32,230.00	25 สิงหาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
66	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
67	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์	100,000.00	78,250.00	9 สิงหาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม:จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	313,404.00	25 กรกฎาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการค้นหาตัวเองและออกแบบทางเลือก" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	300,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
70	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์	300,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
71	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก (คำจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ต.เจนีง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)	1,311,000.00	1,201,750.00	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์	500,000.00	498,924.00	1 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันมวย อบจ.สุรินทร์ คัพ	500,000.00	458,433.00	6 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.สุรินทร์ คัพ	2,500,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
75	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการประกวดวาดภาพพระบายสี	100,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
76	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ	200,000.00	178,000.00	16 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์	350,000.00	264,686.00	24 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดประกวดดนตรี/ร้องเพลงสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
79	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์	400,000.00	201,600.00	11 ตุลาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
80	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการ "การแข่งขันกีฬา นักเรียนสพม.สุรินทร์"	200,000.00	200,000.00	9 ตุลาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2568	300,000.00	300,000.00	18 - 29 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
82	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานชุมชนรวมใจ รวมนครีธาบูชาเจ้าพ่อตากาน	100,000.00	100,000.00	28 พฤศจิกายน 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	650,000.00	518,826.00	29 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีแห่ขันโขนตาบูชาบรรพบุรุษ	700,000.00	197,011.71	19 -21 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง	500,000.00	281,500.00	11 -13 พฤษภาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวโคก	200,000.00	200,000.00	17 -18 พฤษภาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลสำโรงทาบ	100,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
88	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี	50,000.00	50,000.00	13 พฤษภาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	13 พฤศจิกายน 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อศิขรมุมิ	200,000.00	200,000.00	9 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันพระสิริกษะยุวสุรินทร์ภักดีศรีนครังจางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย	100,000.00	68,688.36	13 เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ศาลเจ้าเมืองที่	200,000.00	200,000.00	4 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์บริเวณตลาดเขี้ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อบจ.สุรินทร์	200,000.00	166,656.00	9 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์	300,000.00	300,000.00	14 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่ หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี	200,000.00	200,000.00	20 -21 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการประเพณีศาลหลักเมืองอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
97	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีสืบสาน ตำนานศาลเจ้าพ่อเชียงสง	200,000.00	200,000.00	5 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสมโภชหลักเมืองอำเภอศรีณรงค์	100,000.00	100,000.00	7 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอภัยและพิธีขอขวัญพระคุณ ชาวชาวสังฆะ	200,000.00	200,000.00	6 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
101	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการ "เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเก้อม เรืองกันตรึม"	200,000.00	200,000.00	13 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
102	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนโนนนารายณ์ และงานประเพณีบุญบั้งไฟให้ไว้เจ้าแม่โนนนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์	200,000.00	200,000.00	7 พฤษภาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการปรับปรุงศาสนสถาน วัดพนมศีลาราม (อาคารพิพิธภัณฑ พระครูพนมศีลคุณ)	135,750.00	135,750.00	24 กันยายน - 30 ตุลาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการกำจัดขยะอันตราย	570,000.00	566,003.00	4 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอันตรายอย่างยั่งยืน	120,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
106	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการคลองสวนน้ำใส	120,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
107	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	100,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
108	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
109	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุรินทร์	5,000,000.00	5,000,000.00	1 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	100,000.00	100,000.00	4 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการขับขี่ยานยนต์รวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
112	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย	200,000.00	159,200.00	18 -25 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
113	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	473,900.00	0.00	-	กันเงิน
114	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566	50,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
115	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
116	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันศึการสากล	100,000.00	97,060.00	8 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ	130,000.00	110,115.00	11-12 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันสตรีไทย	100,000.00	100,000.00	15 กรกฎาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครกไม้พร้อมในเด็กวัยรุ่น	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
120	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	400,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
121	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ	50,000.00	50,000.00	1 สิงหาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	300,000.00	225,275.00	9-11 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	93,240.00	18 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลในกลุ่มประชาชนทั่วไป (เขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค)	100,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
125	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	100,000.00	100,000.00	1 มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	400,000.00	388,000.00	11 มกราคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
127	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	83,920.00	4 กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
128	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติ	200,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินการ
129	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	46,370,000.00	35,618,457.00	23 ธันวาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ 5 ส	130,000.00	59,036.00	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
131	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	3,500,000.00	130,020.00	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
132	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ	200,000.00	180,000.00	1 ตุลาคม 67 - 30 กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ	110,000.00	107,300.00	25 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เล่มที่ 16 (1) หน้า 316) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๐๗๙ บ้านโนนสัน - บ้านค้อ ตำบลหนองหลวง, ระเบียบ อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	9,000,000	8,995,000	1 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๐๑๕ บ้านผือน้อย - บ้านนนวน ตำบลหนองระดัง, นานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	7,000,000	6,997,000	2 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๐๔๘ บ้านโดนोक - บ้านหมอ ตำบลนาบัว, หมอ อำเภอเมืองสุรินทร์, ปราสาท จังหวัดสุรินทร์	9,000,000	8,985,000	3 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๑๒๗ บ้านน้อย - บ้านราม ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	5,540,000	5,530,000	4 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๐๓๕ บ้านตาเอก - บ้านเกษตรถาวร ตำบลบ้านจารย์, ต่าน อำเภอสังขะ, กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	7,190,000	7,184,000	5 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๐๕๑ บ้านด่าน - บ้านสกล ตำบลด่าน, ตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	6,830,000	6,826,000	6 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๑๓๘ สายแยกทางหลวง ๒๑๔ - บ้านถนนชัย ตำบลโคกตะเคียน, กันตวงจะมवल อำเภอกาบเชิง, ปราสาท จังหวัดสุรินทร์	3,030,000	3,026,000	7 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง สร.ถ.๑๐๐๖๔ บ้านขาว - บ้านห้วยเสนง ตำบล	4,460,000	4,456,100	8 เมษายน - 15 มิถุนายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ