

## สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	120,000.00	90,000.00	86,800.00	86,800.00	3,200.00	27/12/2567	27/12/2567	100	ดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 80 (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
2	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
3	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการเทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/01/2568	31/03/2568	0	ไม่ดำเนินการเนื่องจากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนขอยกเลิกโครงการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
4	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10007 บ้านสีโค - บ้านกึ่งแอน ต.ทมอ, กึ่งแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	9,800,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
5	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านพิมาน หมู่ที่ 5 ตำบลแก - เขตตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	9,010,000.00	9,010,000.00	0.00	0.00	9,010,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
6	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทางบ้านโคกยาว ตำบลโคกกลาง ถึงบ้านทานตะวัน ตำบลจีกแตก) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
7	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concret ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์คชศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	12,220,000.00	12,220,000.00	0.00	0.00	12,220,000.00	01/01/2568	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
8	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านหนองทิดลา ม. 6 ตำบลหนองระฆัง - บ้านหนองบัวโล๊ะ ม. 9 ตำบลหนองบัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	5,830,000.00	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00	01/09/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินงาน		
9	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก	230,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	01/03/2568	31/03/2568	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
10	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10/12/2567	31/01/2567	100	ดำเนินการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดโดยจัดกิจกรรมการจัดขบวนแห่ของแต่ละชุมชนโดยผู้ร่วมขบวน การแต่งกายด้วยผ้าไหมสวยงามซึ่งเป็นทีเลื่องลือของจังหวัดสุรินทร์ จำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของอำเภอปราสาท เช่น การจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
11	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ ตำบลราม ถึงบ้านลำหอก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	01/01/2568	30/09/2568	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
12	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	01/10/2567	31/10/2567	100	ดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมแข่งเรือยาว 3 ประเภท ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50,000 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
13	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์	2,600,000.00	1,200,000.00	1,101,125.56	1,101,125.56	98,874.44	15/11/2567	15/11/2567	100	ดำเนินการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ มีช้างเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 10,000 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
14	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขนาด 7 ฝีพาย	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20/12/2567	22/12/2567	100	ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งเรือขนาด 7 ฝีพาย จำนวน 2 ประเภท มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 4,000 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
15	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	16/11/2567	17/11/2567	100	จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม จำนวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,500 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
16	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)	500,000.00	400,000.00	40,000.00	40,000.00	360,000.00	01/10/2567	30/09/2568	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ		



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
17	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลจรัส เชื่อมติดต่อบ้านข้าปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00	7,650,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
18	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านประปืด หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองที - บ้านโคกอาโพน หมู่ที่ 10 ตำบลช่างปี อำเภอสีขภูมิ จังหวัดสุรินทร์	6,370,000.00	6,370,000.00	0.00	0.00	6,370,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
19	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านยางชุม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีณรงค์ - บ้านทัพค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
20	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านยายแตล ถึง แยกตaylorong เชื่อมตำบลบ้านปรือ อำเภอกะสัง หมู่ที่ 6 บ้านทะเลก ตำบลสวาย อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์	9,890,000.00	9,890,000.00	0.00	0.00	9,890,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
21	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกป็นโร ตำบลตรำดม - บ้านภูมิสติง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
22	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	15/02/2568	20/02/2568	100	ดำเนินการจัดงานประจำปีอำเภอสนม "งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจ ไหว้ปู่ตา" โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 6 ประเภท(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
23	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลขสร.ถ. 49-007 สายบ้านโคกหม ตำบลโคกยาง - บ้านตะหมาดปวง ตำบลบ้านไทร) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	9,997,000.00	9,997,000.00	0.00	0.00	9,997,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
24	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตะเคียน - บ้านบักจรง หมู่ที่ 2 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	8,680,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
25	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านผางเก่า ม. 6 ตำบลบะ อำเภอนาทม - บ้านหนองขาว ม. 2 ตำบลชุมแสง อำเภอมหาราช จังหวัดสุรินทร์	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
26	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลนางมุด - บ้านจารย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
27	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามโค หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาททอง เชื่อมบ้านอำปิล หมู่ที่ 9 ตำบลตาถูก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
28	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข เข็มบ้านสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
29	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling เส้นบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 13 - บ้านแก่นเมธิ หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านบ่อน้ำคำ หมู่ที่ 10 บ้านแก่นเมธิ หมู่ที่ 6) ตำบลกุดหวาย อำเภอสหัสขันธ์ ภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมต่อบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ	9,997,000.00	9,997,000.00	0.00	0.00	9,997,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
30	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการสืบสานตำนานปราสาทข่างปี	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	01/03/2568	31/03/2568	100	ดำเนินการจัดงานสืบสานตำนานปราสาทข่างปี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพิธีบวงสรวงปราสาทข่างปี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาปราสาทข่างปี สักการะพระโกศชัยคุรุไวฑูรย์ประภา(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
31	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคองกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10134 บ้านศรีสัมพันธ์ - บ้านพนมดงรัก ต.จีกแดก, บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์	4,500,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
32	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สร.ถ. 94-007 (ถนนกมลასน์) บ้านนารุ่ง ตำบลนารุ่ง เชื่อมบ้านกะลัน ตำบลยาง อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	8,720,000.00	8,720,000.00	0.00	0.00	8,720,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
33	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายหมู่ที่ 12 ตำบลเจนียง อำเภอมือง เชื่อมตำบลทมอ อำเภوبرาสาท จังหวัดสุรินทร์	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
34	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหส์สายทาง สร.ถ. 10002 บ้านเนินยาง - บ้านทมอ ต.เนินยาง, ทมอ อ.เมือง จ.สุรินทร์	6,800,000.00	6,070,000.00	0.00	0.00	6,070,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
35	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหส์สายทาง สร.ถ.139 - 03 บ้านท่าพระ ตำบลศรีสุข - ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
36	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10047 บ้านตะตึงไถง - บ้านเกรียด ต.นอกเมือง , เหนมีย์ อ.เมือง จ. สุรินทร์	6,800,000.00	6,470,000.00	0.00	0.00	6,470,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
37	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง	800,000.00	700,000.00	664,345.00	664,345.00	35,655.00	14/02/2568	14/02/2568	100	ดำเนินการจัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการโลกของช้าง มีคู่สมรสเข้าร่วมโครงการ 22 คู่ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
38	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านมะเมียงใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลโซคณาสาม อำเภอปราสาท ถึงเขตอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
39	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงาน "วันช้างไทย"	620,000.00	300,000.00	285,100.00	285,100.00	14,900.00	13/03/2568	13/03/2568	100	ดำเนินการจัดงาน "วันช้างไทย" แล้วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมพิธีเช่นไหว้ศาลปะกำ บวงสรวงศาลปะกำ ทำบุญสวดทักษิณานุประทานอุทิศบุญกุศลให้ช้างหมอช้าง และควาญช้างที่ล่องลับ เลี้ยงอาหารช้าง นิทรรศการวันช้างไทย นิทรรศการตำนานยุทธหัตถี โดยประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
40	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10039 บ้านขี้ตู่ - บ้านระเวียง ต.โนน, ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์	7,500,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		
41	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอำมุย ตำบลเทพรักษา - บ้านศรีมงคล ตำบลมอ อำเภอสี่งะ จังหวัด สุรินทร์	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
42	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการจัดงานสืบสานตำนานปราสาทหินชัย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13/02/2568	15/02/2568	100	ดำเนินการจัดงานสืบสานตำนานปราสาทหินชัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม โดยมีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
43	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	01/10/2567	30/09/2568	50	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
44	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวม้าวสังฆะ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	01/02/2568	15/02/2568	100	ดำเนินการงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวม้าว เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระคุณพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวสังฆะ(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
45	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13/11/2567	15/11/2567	100	ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงสืบทอดอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปโดยจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1,000 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
46	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม:จังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	01/10/2567	30/09/2568	50	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		
47	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการ "การแข่งขันกีฬา นักเรียนสพม.สุรินทร์"	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	09/10/2567	16/10/2567	100	ดำเนินการให้การสนับสนุน งบประมาณในการจัดการ "การแข่งขันกีฬา นักเรียนสพม.สุรินทร์" จำนวน 10 ชนิดกีฬา(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
48	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานชุมชนรวมใจ รวมศรัทธาบูชาเจ้าพ่อตากาน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28/11/2567	01/12/2567	100	ดำเนินการจัดงานชุมชนรวมใจ รวมศรัทธาบูชาเจ้าพ่อตากาน โดยจัดกิจกรรมกิจกรรม 4 กิจกรรม และมีเยาวชนประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขะ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 800 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
49	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการ "เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเก้อมเรือมกันตรึม"	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	244,027.00	244,029.00	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
50	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	01/01/2568	31/08/2568	30	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
51	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	178,000.00	178,000.00	22,000.00	16/12/2567	16/12/2567	100	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติโดยการจัดกิจกรรมการแสดงกีฬาสาธิต จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีนักกีฬาตัวแทน ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านกีฬา ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
52	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการ ค้นหาตัวเองและออกแบบทางเลือก" สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	01/01/2568	31/08/2568	30	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
53	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์	700,000.00	100,000.00	77,000.00	36,250.00	63,750.00	01/10/2567	30/09/2568	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
54	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่ หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	20/12/2567	24/12/2567	100	ดำเนินการจัดงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่ หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 กิจกรรม ขบวนแห่สวยงาม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ ประกวดการแข่งขันของประชาชน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
55	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก (ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทั่วไป กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ต.ฉะนิยง อ.เมือง สุรินทร์ จ.สุรินทร์)	1,311,000.00	1,311,000.00	1,202,000.00	874,000.00	328,000.00	01/10/2567	30/09/2568	75	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
56	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2567	30/09/2568	50	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน		
57	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	14/12/2567	24/12/2567	100	ดำเนินการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
58	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์	500,000.00	400,000.00	223,200.00	72,900.00	327,100.00	11/10/2567	24/09/2568	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
59	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์บริเวณตลาดเขี้ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อบจ.สุรินทร์	200,000.00	200,000.00	163,152.00	39,152.00	160,848.00	09/11/2567	13/09/2568	55	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
60	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	650,000.00	650,000.00	0.00	518,826.00	131,174.00	29/03/2568	29/03/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
61	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	24/03/2568	25/04/2568	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ		



ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
62	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีสืบสาน ตำนานศาลเจ้าพ่อเชียงสง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	03/02/2568	06/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
63	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสมโภชหลักเมืองอำเภอศรีนคร	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	06/03/2568	08/03/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
64	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อศิขรภูมิ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	09/12/2567	16/12/2567	100	ดำเนินการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อศิขรภูมิ จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
65	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ศาลเจ้าเมืองที่	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	04/12/2567	08/12/2567	100	ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณี ศาลเจ้าเมืองที่ โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบวชนแห่เจ้าพ่อเมืองที่ พิธีบวงสรวง เช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหรสพและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ฯลฯ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
66	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/01/2568	31/03/2568	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
67	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการคลองสวยน้ำใส	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2568	30/04/2568	0	ไม่ดำเนินการเนื่องจากนำงบประมาณไปใช้จ่ายงานเลือกตั้ง		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
68	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01/10/2567	30/04/2568	100	ดำเนินการให้การอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
69	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุรินทร์	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	01/12/2567	30/09/2568	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		
70	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	430,000.00	400,000.00	388,000.00	388,000.00	12,000.00	11/01/2568	11/01/2568	100	ดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติเด็ก เยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
71	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00	83,920.00	83,920.00	16,080.00	01/01/2568	28/02/2568	100	ดำเนินการอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 100 คนได้มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
72	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
73	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินงาน		
74	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันคนพิการสากล	100,000.00	100,000.00	97,060.00	97,060.00	2,940.00	26/12/2568	26/12/2567	100	ดำเนินงานวันคนพิการสากลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายคนพิการ ร่วมโครงการจำนวน 200 คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)		
75	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกของผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ	300,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28/03/2568	28/03/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
76	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินงาน		
77	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/03/2568	31/03/2568	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
78	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการฝึกอบรมบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	01/03/2568	30/04/2568	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
79	การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00	93,240.00	93,240.00	6,760.00	01/03/2568	31/03/2568	100	ดำเนินการโครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยจัดบูทตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 26 บูท ประชาชนร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน(ดำเนินการแล้วเสร็จ)		

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
80	การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	68,000,000.00	35,873,200.00	35,873,200.00	21,128,014.96	14,745,185.04	23/11/2567	01/02/2568	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
81	การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริตของภาครัฐ	150,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	01/03/2568	31/03/2568	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานพื้นที่ฝึกอบรม อ. สำโรงทวาย		
82	การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจาก รอคอยประสานภารกิจจากจังหวัด		
83	การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00	120,000	3,380,000.00	01/10/2567	30/09/2568	0	ยังไม่ดำเนินการ และโอนลดไปตั้งเป็นรายการจ่ายในหมวดอื่น		