

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรอย่างครบวงจร	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านอาชีพเพาะเห็ด	310,000.00	244,275.00	29-31ม.ค.2567	แล้วเสร็จ
2		โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการปลูกข้าว	250,000.00	249,825.00	19 -21 มี.ค.2567	แล้วเสร็จ
3		โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้แทนแดงในนาข้าว	150,000.00	149,940.00	23-24ก.ค.2567	แล้วเสร็จ
4		โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสัตว์	438,000.00	372,740.00	5-19ส.ค.2567	แล้วเสร็จ
5	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 ต.โคกตะเคียน - บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ 7 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.กาบเชิง ลำดับที่1)	6,920,000.00	6,920,000.00	28 ก.พ.-27 มี.ย.67	แล้วเสร็จ
6		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10044 บ้านตาเมียง - ปราสาทตาเมือน ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์	8,170,000.00	8,170,000.00	24ม.ค.-21 ก.พ.67	แล้วเสร็จ
7		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10054 บ้านกระเทียม - บ้านสกล ต.กระเทียม, ตะเคียน อ.สังขะ จ.สุรินทร์	10,419,300.00	10,419,300.00	8 มี.ค.-6 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
8		โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านแสนทาง หมู่ที่ 1 ต.พระแก้ว - บ้านเถกิง หมู่ที่ 5 ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.สังขะ ลำดับที่ 5)	4,780,050.00	4,780,000.00	18 เม.ย.-16 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
9	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ห้วย หมู่ที่ 9 ต.เมืองบัว - บ้านแคนบน หมู่ที่ 6 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ชุมพลบุรี ลำดับที่1)	8,701,000.00	8,701,000.00	30 ม.ค.-27 มี.ค.67	แล้วเสร็จ
10		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านประเม หมู่ที่ 2 ต.อาโพน - บ้านโชค ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.บัวเชด ลำดับที่1)	6,280,000.00	6,280,000.00	8 มี.ค.-6 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
11		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านว่าน ต.บุแกรง เชื่อมบ้านแดง ต.บึง อ.จอมพระ , อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.จอมพระ ลำดับที่1)	4,018,800.00	4,018,800.00	9 ก.พ.-9พ.ค.67	แล้วเสร็จ
12		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองพญา ต.ประดู่ - บ้านหนองแคน ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.สำโรงทาบ ลำดับที่1)	7,690,000.00	7,690,000.00	16 ก.พ.-15 มี.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
13		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเขา หมู่ที่ 3 - บ้านสะโน หมู่ที่ 10 ต.คาลาแมะ - บ้านบก ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ศีขรภูมิ ลำดับที่ 6)	10,915,000.00	10,915,000.00	8 ก.พ.-10 เม.ย.67	แล้วเสร็จ
14		โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (สายบ้านสี่เหลี่ยม - บ้านโคกละลอก) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ 17 ต.โคกยาง เชื่อมตำบลบ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ปราสาท ลำดับที่ 5)	9,485,000.00	9,485,000.00	8 ก.พ.-8 พ.ค.67	แล้วเสร็จ
15	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกปัด หมู่ที่ 9 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ - บ้านหนองโย หมู่ที่ 3 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.สังขะ ลำดับที่ 1)	6,216,600.00	6,216,600.00	18 มี.ค.-16 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
16		โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านแจนแวน หมู่ที่ 1 ต.แจนแวน - บ้านพระโกฏิ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ศรีณรงค์ ลำดับที่ 3)	6,212,000.00	6,212,000.00	18 เม.ย.-16 ก.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
17		โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านม่วง หวาน หมู่ที่ 7 ต.ระเวียง ถึงที่ว่าการ อำเภอโนนนารายณ์ ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.โนนนารายณ์ ลำดับที่ 1)	4,380,000.00	4,380,000.00	23 เม.ย.-22 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
18		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านกาเกาะ ต.ตาอ้อ อ.เมือง - บ้านโคกหม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.เมือง ลำดับที่1)	6,633,000.00	6,632,900.00	16 ก.พ.-15 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
19		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านโนนกลาง หมู่ที่ 13 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม - บ้านสนธิ ต.หนองสนธิ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ท่าตูม ลำดับที่1)	6,829,800.00	6,829,800.00	1 มี.ค.-29 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
20		โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม	200,000.00	200,000.00	10-17ก.พ.67	แล้วเสร็จ
21		โครงการจดทะเบียนสมรสหลังช้าง	583,300.00	583,280.00	14 ก.พ.67	แล้วเสร็จ
22		โครงการจัดงานสืบสานตำนานพันปี ปราสาทศีขรภูมิ	200,000.00	200,000.00	17-19 พ.ย.66	แล้วเสร็จ
23		โครงการสืบสานตำนานปราสาทช้างปี	200,000.00	200,000.00	5-7 มี.ค.67	แล้วเสร็จ
24	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รัชสหายทาง สร.ถ. 10048 บ้านโดนโอก - บ้านทมอ ต.นาบัว, ทมอ อ.เมือง, ปราสาท จ.สุรินทร์	2,057,000.00	2,019,900.24	23 ม.ค.-21 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
25		โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือขนาด 7 ฝีพาย	150,000.00	149,094.00	15-17 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
26		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ	190,000.00	148,900.00	14-15 มี.ค.67	แล้วเสร็จ
27		โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	21-22 ต.ค.66	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
28		ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10071 บ้านพันชี - บ้านหนองดุม ต.จารพัด, หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	8,907,000.00	8,907,000.00	6 ก.พ.-6พ.ค.67	แล้วเสร็จ
29		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ. 10084 บ้าน โคกพอก - บ้านหนองหลวง ต.เปิด, ต. หนองหลวง อ.รัตนบุรี, อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์	2,057,000.00	2,057,000.00	23 ม.ค.-21มี.ย.67	แล้วเสร็จ
30		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค อนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10074 แยก ทข. 4026 - บ้านประทัดบุ ต.ท่า สว่าง, นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์	9,078,400.00	9,078,400.00	8 มี.ค.-4 มี.ย.67	แล้วเสร็จ
31		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกค อนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10161 บ้านโคกเมือง - บ้านทุ่งมน ต.สวาย, ทุ่งมน อ.เมือง จ.สุรินทร์	4,714,800.00	4,714,800.00	18 มี.ค.-16 มี.ย.67	แล้วเสร็จ
32		โครงการจัดงาน "วันช้างไทย"	282,000.00	278,880.00	13 มี.ค.67	แล้วเสร็จ
33		จัดงานประเพณีสืบสานตำนานปราสาท ภูมิโปน	100,000.00	100,000.00	11 เม.ย.67	แล้วเสร็จ
34		โครงการสงกรานต์ช้าง	500,000.00	456,130.00	13-15 เม.ย.67	แล้วเสร็จ
35		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม ปราสาทตาเมือน งานเยี่ยมเยือน ตาเมือนเดือน เมษายน	150,000.00	150,000.00	12 เม.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
36	ยกระดับ ความสามารถ ในการแข่งขัน ทางด้าน เศรษฐกิจและ บริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10014 บ้านนาเกา - บ้านระไซร์ ต.แกใหญ่, ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์	7,380,000.00	7,380,000.00	23 เม.ย.-22 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
37		ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10163 บ้านพลับ - บ้านโสมน ต.สนม, บัวโคก อ.สนม จ.สุรินทร์	6,269,000.00	6,269,000.00	22 เม.ย.-21 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
38		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10113 แยก ทข.3062 (บ้านโคกปราสาท) - บ้านทมอ ต.เทนมีย์, ทมอ อ.เมือง จ.สุรินทร์	8,379,800.00	8,379,800.00	20 เม.ย.-18 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
39		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10081 แยกทางหลวง 2077 - บ้านโนง ต.ตระเพียงเตี้ย, ศรีสุข อ.ลำดวน จ.สุรินทร์	8,192,000.00	8,192,000.00	23 เม.ย.-22 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
40		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10141 บ้านอาไ้- บ้านสนวนนางแก้ว ต.ตาถูก, ปึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์	5,879,900.00	5,879,900.00	23 เม.ย.-21 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
41		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10058 บ้านกระหาด - บ้านโคกพระ ต.กระหาด, นาดี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	9,119,900.00	9,119,900.00	18 เม.ย.-16 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
42		โครงการจัดงานสืบสานตำนานปราสาทหินชัย	100,000.00	100,000.00	22 - 24 ก.พ.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
43		โครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช่างสุรินทร์	1,060,000.00	1,013,022.45	16-17 พ.ย.66	แล้วเสร็จ
44	ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	200,000.00	165,750.00	20-21 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
45	ทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านทานตะวัน หมู่ที่ 10 ต.จิกแดก - บ้านหนองดุม ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.พนมดงรัก ลำดับที่1)	9,069,000.00	9,069,000.00	31 ม.ค.-10 เม.ย.67	แล้วเสร็จ
46		โครงการมหรหรรพ์เห่เทียนพรรษาและตักบาตรบิณฑบาตหลังช้างจังหวัดสุรินทร์	1,181,000.00	641,955.96	19-20 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
47		โครงการมัคคุเทศน์น้อย	100,000.00	76,850.00	1-3 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
48		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10154 บ้านผักไหม - บ้านหนองยาง ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	7,900,000.00	7,817,300.00	24 ก.ค.-21 พ.ย.67	แล้วเสร็จ
49		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผือน้อย หมู่ที่ 6 ต.รัตนบุรี - บ้านดงแดง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.รัตนบุรี ลำดับที่ 1)	7,720,000.00	0.00	27 ม.ค.-27 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
50		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10124 บ้านอำปิล - บ้านหนองซุง ต.ทมอ, เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	3,268,000.00	3,268,000.00	30 ก.ค.-28 ต.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
51		ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10172 บ้านหนองตาวัฒนา - บ้านพลับ ต. หนองอีโย, สนม อ.สนม จ.สุรินทร์	4,362,000.00	4,362,000.00	27 ก.ค.-22 ต.ค.67	แล้วเสร็จ
52	ยกระดับ ความสามารถ ในการแข่งขัน ทางด้าน เศรษฐกิจและ บริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10114 แยกทางหลวง 2077 - บ้านแจ รน ต.ตาอ้อ อ.เมือง จ.สุรินทร์	3,160,000.00	3,160,000.00	4 ก.ย.-3ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
53		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี ปูผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต Overlay รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10017 บ้านทับทัน ม.1 - บ้านโนง ต.ทับทัน, ศรีสุข อ.สังขะ จ. สุรินทร์	4,770,000.00	4,770,000.00	4 ก.ย.-3ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
54		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10017 บ้านทับทัน ม.1 - บ้านโนง ต.ทับทัน, ศรีสุข อ.สังขะ จ.สุรินทร์	4,400,000.00	0.00	ยังไม่มีผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
55		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10090 แยกทางหลวง 214 - บ้านอายอง ต. จอมพระ, แดล อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	6,460,000.00	6,460,000.00	12 ก.ย.-11ธ.ค.67	แล้วเสร็จ
56		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10167 บ้านสำโรง - บ้านหัวนา ต.สนม, นาน วน อ.สนม จ.สุรินทร์	7,667,000.00	7,667,000.00	14 ส.ค.-12 ธ.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
57		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10028 บ้านยางชุม - บ้านคูนานองไผ่ ต.ศรีณรงค์, นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์	9,900,000.00	0.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
58		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง สร.ถ. 10121 บ้านขวาง - บ้านหนองกระดาน ต.ตั้งใจ, เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์	4,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
59	ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10091 บ้านด่าน - บ้านสกล ต.ด่าน, ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์	7,400,000.00	7,400,000.00	13 พ.ย.66-11 ก.พ.67	แล้วเสร็จ
60		โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10039 บ้านขี้ตู่ - บ้านระเวียง ต.โนน, ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์	7,250,000	0.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
61	การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก (ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงานทั่วไป กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ต.เจนิ่ง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)	1,201,750.00	1,200,750.00	-ต.ค.66,ธ.ค.66 -มี.ค.67,มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
62		โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์บริเวณตลาดเขี้ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อบจ. สุรินทร์	200,000.00	146,160.00	พ.ย.66-ก.ย.67 จัดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน	แล้วเสร็จ
63		โครงการ"เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ประเก้อม เรือมกันตรึม"	200,000.00	200,000.00	15-17 ก.พ.67	แล้วเสร็จ
64		โครงการเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี	200,000.00	200,000.00	15-19 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
65		โครงการจัดงานประเพณี"บวงสรวง ปราสาทเก่าเล่าขานประเพณีวิถีจอม พระ"	100,000.00	100,000.00	1-5 ก.พ.67	แล้วเสร็จ
66		โครงการจัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ	1,299,000.00	687,944.98	21 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
67		โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลเพื่อ การเรียนการสอนและบริการชุมชน โรงเรียนยางวิทยาการ	495,500.00	495,500.00	25 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ
68		โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบ คัดเลือกตัวแทนภาค 3(ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	500,000.00	497,000.00	10-20 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
69		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน ยางวิทยาการ	491,000.00	491,000.00	25 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ
70		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนท่าตูม(สนิทรราชภัฏวิทยาคม)	493,550.00	493,550.00	25 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ
71	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านแกน้อย	484,990.00	484,990.00	24 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
72		โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	406,000.00	400,844.00	7-9 เม.ย.67	แล้วเสร็จ
73		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านห้วยปูน	495,550.00	495,550.00	14 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
74		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	25-27 พ.ย.66	แล้วเสร็จ
75		โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อ ศิขรภูมิ	200,000.00	200,000.00	28 พ.ย.-5 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
76		โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างการ เรียนรู้ โรงเรียนนาตงตระแบก (กาญจนูปถัมภ์)	166,000.00	166,000.00	30 ต.ค.67	แล้วเสร็จ
77		โครงการเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาการ เรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนบ้านสังแก	183,330.00	183,330.00	25 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ
78		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านโดง	495,550.00	495,550.00	13 พ.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
79		โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากลวงโยธวาทิตเพื่อจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน โรงเรียนพญารามวิทยา	492,000.00	492,000.00	5 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
80		โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์	300,000.00	300,000.00	15-24 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
81		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นและปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านตะเคียน	478,000.00	478,000.00	17 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
82		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านชาวใหญ่	487,550.00	487,550.00	25 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
83		โครงการศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์	100,000.00	79,100.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 เป็นโครงการทั้งปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ
84		โครงการส่งเสริมความสามารถผู้เรียนตามศักยภาพด้านดนตรี(วงโยธวาทิต) โรงเรียนท่าตูม(สนิทราชภัฏวิทยาคม)	484,000.00	484,000.00	30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
85		โครงการสมโภชหลักเมืองอำเภอศรีณรงค์	100,000.00	100,000.00	7-8 มี.ค.67	แล้วเสร็จ
86		โครงการจัดงานวันพระลูกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย	100,000.00	66,057.70	13 เม.ย.67	แล้วเสร็จ
87		จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์	500,000.00	499,975.00	4-22 ต.ค.66	แล้วเสร็จ
88	การพัฒนาการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวโคก	200,000.00	200,000.00	18-19 พ.ค.67	แล้วเสร็จ
89	กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานชุมชนรวมใจ รวมศรัทธาบูชาเจ้าพ่อตาदान	100,000.00	100,000.00	28พ.ย.-1 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
90		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนสะโน	487,550.00	487,550.00	24 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
91		โครงการประเพณีศาลหลักเมืองอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	5-7 พ.ค.67	แล้วเสร็จ
92		โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลสำโรงทาบ	100,000.00	100,000.00	7-9 พ.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
93		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ นันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัด สุรินทร์	400,000.00	283,188.00	9 ต.ค.66-25 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
94		โครงการงานประเพณีวันพระคุณรำลึก พระยาสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ และพิธี ขอขวัญพระคุณข้าวยาวสังฆะ	200,000.00	200,000.00	6-8 ก.พ.67	แล้วเสร็จ
95		โครงการจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง	433,500.00	409,193.00	20-22 พ.ค.67	แล้วเสร็จ
96		โครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมและ แข่งขันกีฬาสกมว	19,919,800.00	992,000.00	31 พ.ค.67-31 พ.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
97		โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความ เสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์	600,000.00	245,528.00	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 เป็นโครงการทั้ง ปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ
98		โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตคนโนนนารายณ์และ งานประเพณีบุญบั้งไฟไหว้เจ้าแม่โนน นารายณ์	200,000.00	200,000.00	17 - 19 พ.ค.67	แล้วเสร็จ
99		โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับ เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์	350,000.00	267,446.00	27 มี.ค.-30เม.ย.67	แล้วเสร็จ
100		โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	6-7 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
101		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์	300,000.00	186,372.00	1-2 ส.ค. 67	แล้วเสร็จ
102		โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.สุรินทร์ คัพ	1,310,000.00	1,119,550.00	13-26 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
103		โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี	50,000.00	50,000.00	27 มี.ย.67	แล้วเสร็จ
104		โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรมสุรินทร์ บริเวณตลาดหน้าจวนสุรินทร์	1,000.00	288.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
105		โครงการสนามเด็กเล่น เสริมสร้าง พัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน พะ เนา ตำบลปราสาททอง อำเภอกาบ วาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	460,000.00	460,000.00	28 ส.ค. 67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
106	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนามเด็กเล่น เสริมสร้าง พัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	460,000.00	460,000.00	6 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
107		โครงการสนามเด็กเล่น เสริมสร้าง พัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสามโค ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินริ นทร์ จังหวัดสุรินทร์	460,000.00	460,000.00	29 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
108		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านตาเมียง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	497,000.00	497,000.00	4 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
109		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตำบล โคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์	452,800.00	452,800.00	27 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
110		โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างการ เรียนรู้ โรงเรียนบ้านจิกแดก ตำบลจิกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	290,000.00	290,000.00	3 ต.ค. 67	แล้วเสร็จ
111		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านอาพิด ตำบลคำ ผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	481,710.00	481,710.00	11 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
112		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์	487,550.00	487,550.00	23 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
113		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านพนมดิน ตำบล ตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	494,550.00	494,550.00	30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
114		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ตำบล ด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	457,100.00	457,100.00	27 ก.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
115		โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุฤาษี ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	193,700.00	193,700.00	25 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
116		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนหนองโง้ง“สุริยวิทยาคม” ตำบลนอก	493,550.00	493,550.00	30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
117		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านตะบัล ตำบล สลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	493,550.00	493,550.00	19 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
118		โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา (กิจกรรมสนามเด็กเล่นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนนิคมสร้าง ตนเองปราสาท 3 ตำบลโคก สะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	490,000.00	490,000.00	30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
119		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และสื่อประกอบการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์	493,600.00	493,600.00	12 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
120		โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลเพื่อ การเรียนการสอนและบริการชุมชน โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ตำบลระเวียง อำเภอนโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	495,000.00	495,000.00	21 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
121		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โรงเรียน นารายณ์คำผงวิทยา ตำบลคำผง อำเภอนโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	430,000.00	430,000.00	20 ก.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
122		โครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) โรงเรียนสำโรงทาบ วิทยาคม ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	480,500.00	480,500.00	26 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
123	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดหาเครื่องดนตรีไทยและ ดนตรีพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าคุณ	494,000.00	494,000.00	30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
124		โครงการจัดหาเครื่องดนตรี สากล เพื่อ การจัดการเรียน การสอนและบริการ ชุมชน โรงเรียนบัวเชดวิทยา ตำบล บัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	491,600.00	491,600.00	28 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
125		โครงการพัฒนาทักษะดนตรีสากลเพื่อ สนองนโยบายและกลยุทธ์พัฒนา การศึกษาของ สพฐ. โรงเรียนหนองอี ยอวิทยา ตำบลหนองอีโย อำเภอสมน จังหวัดสุรินทร์	496,000.00	496,000.00	17 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
126		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านตาโมม	495,550.00	495,550.00	28 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
127		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านสังขะ	495,550.00	495,550.00	2 ต.ค.67	แล้วเสร็จ
128		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านพระแก้ว	495,550.00	495,550.00	10 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
129		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านแสนทาง	494,550.00	494,550.00	13 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
130		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านเลิศจรุง	495,550.00	495,550.00	9 ต.ค.67	แล้วเสร็จ
131		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านเถกิง	495,550.00	495,550.00	2 ต.ค.67	แล้วเสร็จ
132		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านกระสัง	495,550.00	495,550.00	6 พ.ย.67	แล้วเสร็จ
133		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านศรีนวล	495,550.00	495,550.00	2 ต.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
134		โครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยุไทยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์	187,000.00	187,000.00	23 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
135		โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสตอ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	488,000.00	488,000.00	27 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
136		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปิด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	450,820.00	450,820.00	25 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
137		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	494,550.00	491,550.00	12 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
138		โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านนาทมอญ	495,550.00	495,550.00	30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
139		โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	21-23 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
140	การพัฒนาการศึกษา	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	12 พ.ค.66/28 พ.ค. 66/8มี.ค.67	แล้วเสร็จ
141	กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม:จังหวัดสุรินทร์	100,000.00	0.00	ต.ค.66-ก.ย.67 ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ
142	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการจัดทำสื่อรณรงค์การบริหารจัดการและคัดแยกขยะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	30,000.00	7,950.00	15 พ.ย.2566	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
143		โครงการคลองสวายน้ำใส	120,000.00	41,800.00	25-26 เม.ย. 67/ 11 - 12 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
144		โครงการกำจัดขยะอันตราย	400,000.00	394,830.00	6 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
145		โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ อันตรายอย่างยั่งยืน	200,000.00	127,381.00	20 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
146		โครงการ 1 อบท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	50,000.00	50,000.00	19 มิ.ย.67.-30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
147	การยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการแจ้งเตือนรงค์ป้องกันสา ธารณภัย	80,000.00	79,000.00	ธ.ค.66-ม.ค.67 มี.ค.-เม.ย.67	แล้วเสร็จ
148		โครงการฝึกอบรมบุคคลในครอบครัว ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	250,000.00	243,448.00	10,14,17 พ.ค.67	แล้วเสร็จ
149		โครงการเทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรี	200,000.00	200,000.00	29-30 ม.ค.67	แล้วเสร็จ
150		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	297,000.00	13 ม.ค.67	แล้วเสร็จ
151		โครงการจัดงานวันคนพิการสากล	100,000.00	100,000.00	20 ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
152		โครงการให้การสงเคราะห์แก่ ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	100,000.00	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67 โครงการทั้ง ปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ
153		โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนจังหวัด สุรินทร์	100,000.00	99,909.00	31 ม.ค.67	แล้วเสร็จ
154		โครงการจัดงานวันสตรีสากล/ไทย	200,000.00	200,000.00	8 มี.ค./1 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
155		โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00	1 ก.พ.-31 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
156	การยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน ชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	82,385.00	1ธ.ค.66-31มี.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
157		โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครมไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่น	250,000.00	164,714.00	24 พ.ค.67/7 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
158		โครงการขับเคลื่อนนโยบายสังคมทวิภาคีสู่สังคมก้าวหน้า	200,000.00	199,488.00	5,9,11,16 ก.ค.67	แล้วเสร็จ
159		โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย	200,000.00	171,500.00	20-21 ส.ค.67	แล้วเสร็จ
160		โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลในกลุ่มประชาชนทั่วไป (เขตพื้นที่ที่มีภาระระบาดของโรค)	100,000.00	82,840.00	1มิ.ย.-30ก.ย.67	แล้วเสร็จ
161		โครงการเยาวชนรวมพลังป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง	300,000.00	290,350.00	24 - 28 มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
162		โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์	5,000,000.00	5,000,000.00	1ต.ค.66-30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
163		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอำเภอสังขะ	449,000.00	410,000.00	18 มิ.ย.-15 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
164		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ	496,000.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
165		โครงการติดตั้งน้ำพุภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	885,000.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
166		โครงการติดตั้งน้ำพุภายในสวนสุขภาพเทิด พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า	295,000.00	0.00	13 ก.ย.-12 ต.ค.67	แล้วเสร็จ
167		โครงการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
168	การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ	120,000.00	85,606.00	28 มี.ค.67	แล้วเสร็จ
169		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหอประชุมอำเภอลำดวน	426,000.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
170		โครงการกิจกรรม 5 ส	150,000.00	77,698.00	21 มิ.ย./31 ก.ค./22 ส.ค./23 ก.ย.67	แล้วเสร็จ
171		โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่างๆ	700,000.00	624,000.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 เป็นกิจกรรมทั้ง ปีงบประมาณ	แล้วเสร็จ
172		โครงการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	1,800,000.00	298,000.00	23 พ.ย.66/16-18 ก.ย.67	แล้วเสร็จ

