

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อย ละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1	เพิ่มศักยภาพภาค การเกษตรอย่าง ครบวงจร	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ลดต้นทุนการปลูกข้าว	400,000.00	400,000.00	250,230.00	250,230.00	149,770.00	100	19 - 21 มี.ค. 67	จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าว ตรวจสอบระดับความสมบูรณ์ของดิน ตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดินและการ คำนวณการผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการ ผลิตข้าว แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน การตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน การคำนวณการผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิตข้าว การทำแบบทดสอบ ก่อน - หลัง การฝึกอบรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เพิ่มศักยภาพภาค การเกษตรอย่าง ครบวงจร	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในด้านอาชีพเพาะเห็ด	350,000.00	310,000.00	244,275.00	244,275.00	65,725.00	100	29 - 31 ม.ค. 67	ดำเนินการจัดอบรมสร้างความรู้ความ เข้าใจในด้านอาชีพเพาะเห็ด เพื่อให้ ประชาชนมีทักษะในการเพาะเห็ด สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่ม รายได้ให้กับครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	จัดงานประเพณีสืบสานตำนาน ปราสาทภูมิโปน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	11 เม.ย. 67	ดำเนินการร่วมจัดงานประเพณีสืบ สานตำนานปราสาทภูมิโปน เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
4	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10172 บ้านหนองตาวัฒนา - บ้านพลับ ต.หนองอียอ, สนม อ. สนม จ.สุรินทร์	5,620,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ระยะทาง 1.485 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10163 บ้านพลับ - บ้านโสมน ต. สนม, บัวโคก อ.สนม จ.สุรินทร์	6,800,000.00	6,800,000.00	6,269,000.00	0.00	6,800,000.00	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑+๓๙๕ ระยะทาง ๑.๓๙๕ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10081 แยกทางหลวง 2077 - บ้านโนง ต.ตระเปียงเตีย, ศรีสุข อ.ลำดวน จ.สุรินทร์	9,000,000.00	9,000,000.00	8,192,000.00	0.00	9,000,000.00	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางปริมาณงาน ช่วง กม.ที่ 8+996 ถึง กม. 11+196 ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร รวมระยะทาง 2.200 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
7	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	คาดว่า ดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 67	ดำเนินการจัดอบรมและมีกิจกรรมให้ ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการออกแบบและทักษะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	ยังไม่ดำเนินการ
8	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10141 บ้านอาไร- บ้านสนวนนางแก้ว ต.ตากูก, บึง อ. เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์	6,500,000.00	6,500,000.00	5,879,900.00	0.00	6,500,000.00	20	23 เม.ย. 67 - 21 ก.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม. 0+680 ระยะทาง 0.680 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร - ช่วงที่ 2 กม.0+680 ถึง กม. 1+510 ระยะทาง 0.830 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร ระยะทางรวม 1.510 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,420 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10124 บ้านอำปิล - บ้านหนองซุง ต.ทมอ, เขื่อนเพ็ญ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	5,800,000.00	3,537,000.00	0.00	0.00	3,537,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม. 0+800 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
10	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10058 บ้านกระหาด - บ้านโคกพระ ต.กระหาด, ชาติ อ. จอมพระ จ.สุรินทร์	9,999,000.00	9,999,000.00	9,119,900.00	0.00	9,999,000.00	10	18 เม.ย. 67 - 16 ก.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางช่วงที่ 1 กม.5+215 ถึง กม.5+845 ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ช่วงที่ 2 กม.5+845 ถึง กม.6+255 ระยะทาง 0.410 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ละ 1.00 เมตร (Overlay) ช่วงที่ 3 กม.6+255 ถึง กม.7+395 ระยะทาง 1.140 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ละ 1.00 เมตร รวมระยะทาง 2.180 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 17,440 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการมหรหรรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบনหลังช้างจังหวัด สุรินทร์	2,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0	19-20 ก.ค. 67	ดำเนินการร่วมจัดมหรหรรรมแห่เทียน พรรษาและตักบาตรบনหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
12	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10161 บ้านโคกเมือง - บ้านทุ่งมน ต.สวาย, ทุ่งมน อ.เมือง จ.สุรินทร์	5,100,000.00	5,100,000.00	4,714,800.00	0.00	5,100,000.00	50	18 มี.ค. 67 - 16 มิ.ย. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม. 1+125 ระยะทาง 1.125 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 6,750 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10113 แยก ทช.3062 (บ้านโคกปราสาท) - บ้านทมอ ต. เทนมีย์, ทมอ อ.เมือง จ.สุรินทร์	9,000,000.00	9,000,000.00	8,379,800.00	0.00	9,000,000.00	10	20 เม.ย. 67 - 18 ก.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.0+800 ถึง กม. 2+710 ระยะทาง 1.910 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 15,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ. สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
14	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10014 บ้านนาเกา - บ้าน ระไซร์ ต.แกใหญ่, ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์	8,100,000.00	8,100,000.00	7,380,000.00	0.00	8,100,000.00	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม. 0+100 ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร - ช่วงที่ 2 กม.0+100 ถึง กม. 1+685 ระยะทาง 1.585 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1.685 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านผือน้อย หมู่ที่ 6 ต.รัตนบุรี - บ้านดงแดง ต.หนอง บัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น อ.รัตนบุรี ลำดับที่ 1)	7,720,000.00	7,720,000.00	0.00	0.00	7,720,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
16	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชั้น พื้นทางดินซีเมนต์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านทานตะวัน หมู่ที่ 10 ต. จ๊กแตก - บ้านหนองดุม ต.โคก กลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น อ.พนมดงรัก ลำดับที่1)	10,500,000.00	10,500,000.00	9,069,000.00	9,069,000.00	0.00	100	31 ม.ค.67 - 10 เม.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางชั้น พื้นทางดินซีเมนต์ฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+860 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 7 ต.โคก ตะเคียน - บ้านหมอนเจริญ หมู่ที่ 7 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น อ.กาบเชิง ลำดับที่1)	6,970,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	0.00	6,920,000.00	10	28 ก.พ. 67 - 27 มิ.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+860 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร - ช่วงที่ 2 กม. 0+887 ถึง กม.ที่ 1+227 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.340 กิโลเมตร ระยะทางรวม 1.200 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10044 บ้านตาเมียง - ปราสาทตาเมียง ต.ตาเมียง อ. พนมดงรัก จ.สุรินทร์	9,000,000.00	8,170,000.00	8,170,000.00	8,170,000.00	0.00	100	24 ม.ค. 67 - 21 ก.พ. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีตฯ แล้วเสร็จ ระยะทาง 1.820 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้ สะดวกและรวดเร็ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
19	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10054 บ้านกระเทียม - บ้านสกล ต.กระเทียม, ตะเคียน อ.สังขะ จ.สุรินทร์	11,300,000.00	10,419,300.00	10,419,300.00	0.00	10,419,300.00	10	8 มี.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.1+985 ถึง กม.ที่ 4+430 ระยะทาง 2.445 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 19,560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ. สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านแสนทาง หมู่ที่ 1 ต.พระ แก้ว - บ้านเถิง หมู่ที่ 5 ต.ตาตง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.สังขะ ลำดับที่ 5)	5,330,000.00	5,330,000.00	4,780,000.00	0.00	5,330,000.00	10	18 เม.ย. 67 - 16 ก.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+960 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร - ช่วงที่ 2 กม.0+990 ถึง กม.ที่ 1+395 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.405 กิโลเมตร รวมระยะทาง 1.365 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,190 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
21	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านโพธิ์ห้วย หมู่ที่ 9 ต.เมืองบัว - บ้านแคนบน หมู่ที่ 6 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ชุม พลบุรี ลำดับที่1)	9,000,000.00	8,701,000.00	8,701,000.00	8,701,000.00	0.00	100	30 ม.ค. 67 - 27 มี.ค. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 1+810 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.810 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,860 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านประเม หมู่ที่ 2 ต.อาโพน - บ้านโชค ต.จรัส อ.บัวเชด จ. สุรินทร์ (โครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น อ.บัวเชด ลำดับที่1)	6,730,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	0.00	6,280,000.00	10	8 มี.ค. 67 - 6 ก.ค. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+050 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,300 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านวาน ต.บุแกรง เชื่อมบ้านแดง ต.บึง อ.จอมพระ, อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ (โครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น อ.จอมพระ ลำดับที่1)	4,291,000.00	4,018,800.00	4,018,800.00	4,018,800.00	0.00	100	9 ก.พ. 67 - 9 พ.ค. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+665 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.665 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,990 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
24	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านหนองพญา ต.ประดู่ - บ้าน หนองแคน ต.หนองไผ่ล้อม อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ. สำโรงทาบ ลำดับที่1)	8,250,000.00	7,690,000.00	7,690,000.00	0.00	7,690,000.00	10	16 ก.พ. 67 - 15 มิ.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+200 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,200 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านหัวเขา หมู่ที่ 3 - บ้านสะโน หมู่ที่ 10 ต.คาลาแมะ - บ้านบก ต.ตริม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น อ.ศีขรภูมิ ลำดับที่ 6)	10,985,000.00	10,915,000.00	10,915,000.00	10,915,000.00	0.00	100	8 ก.พ. 67 - 10 เม.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+550 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร - ช่วงที่ 2 กม.1+270 ถึง กม.ที่ 2+445 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.175 กิโลเมตร ระยะทางรวม 1.725 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,350 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
26	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (สายบ้านสี่เหลี่ยม - บ้านโคก ละลอก) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ 17 ต.โคกยาง เชื่อมตำบลบ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ. ปราสาท ลำดับที่ 5)	10,200,000.00	9,485,000.00	9,485,000.00	0.00	9,485,000.00	10	8 ก.พ. 67 - 8 พ.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.ที่ 0+285 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.285 กิโลเมตร - ช่วงที่ 2 กม.0+450 ถึง กม.ที่ 2+865 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.415 กิโลเมตร รวมระยะทาง 2.700 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโคกปัด หมู่ที่ 9 ต.บ้าน จารย์ อ.สังขะ - บ้านหนองโย หมู่ ที่ 3 ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (โครงการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น อ.สังขะ ลำดับที่ 1)	6,820,000.00	6,820,000.00	6,216,600.00	0.00	6,820,000.00	10	18 มี.ค. 67 - 16 มิ.ย. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+675 ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.675 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,050 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
28	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านแจนแวน หมู่ที่ 1 ต.แจน แวน - บ้านพระโกฏิ ต.ณรงค์ อ. ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ศรี ณรงค์ ลำดับที่ 3)	6,850,000.00	6,121,000.00	6,121,000.00	0.00	6,850,000.00	10	18 เม.ย. 67 - 16 ก.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+500 ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ. สุรินทร์ กำหนด (โครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 7 ต.ระ เวียง ถึงที่ว่าการอำเภอโนน นารายณ์ ต.หนองหลวง อ.โนน นารายณ์ จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ. โนนนารายณ์ ลำดับที่ 1)	4,960,000.00	4,960,000.00	4,380,000.00	0.00	4,960,000.00	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+155 ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.155 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,930 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านกาเกาะ ต.ตาอ้อ อ.เมือง - บ้านโคกทม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (โครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น อ.เมือง ลำดับ ที่1)	6,690,000.00	6,690,000.00	6,632,900.00	0.00	6,632,900.00	10	16 ก.พ. 67 - 15 มิ.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+035 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.035 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,210 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
31	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว ทาง Asphaltic Concrete สาย บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 13 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม - บ้านสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ท่า ตูม ลำดับที่1)	6,880,000.00	6,880,000.00	6,829,800.00	0.00	6,829,800.00	10	1 มี.ค. 67 - 29 มิ.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ช่วง กม.0+000 ถึง กม.ที่ 1+030 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,180 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด (โครงการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มปราสาทตาเมือน งานเยี่ยม เยือนตาเมือนเดือน เมษายน	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100	12 เม.ย. 67	ดำเนินการร่วมจัดโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือน งานเยี่ยมเยือนตาเมือนเดือน เมษายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการสงกรานต์ช้าง	500,000.00	500,000.00	500,000.00	460,000.00	40,000.00	100	13-15 เม.ย. 67	ดำเนินการจัดสงกรานต์ช้าง เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	จัดงานสืบสานตำนานปราสาท หมื่นชัย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	22-24 ก.พ. 67	ดำเนินการร่วมจัดงานสืบสานตำนาน ปราสาทหมื่นชัย เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
35	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	10-17 ก.พ. 67	ดำเนินการร่วมจัดโครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจดทะเบียนสมรสบนหลัง ช้าง	800,000.00	665,300.00	583,280.00	583,280.00	82,020.00	100	14 ก.พ. 67	ดำเนินการจัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แล้วเสร็จ มีคู่สมรสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจัดงานสืบสานตำนานพัน ปีปราสาทศีขรภูมิ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	17-18 พ.ย. 66	ดำเนินการร่วมจัดโครงการจัดงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการสืบสานตำนานปราสาท ช้างปี	200,000.00	200,000.00	200,000.00	177,000.00	23,000.00	85	5-7 มี.ค. 67	1.ปราสาทช้างปี เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวและหน่วยงานให้ความสนใจบรรจุไว้ในแผนการท่องเที่ยว 2. ประชาชนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจในโบราณสถานและร่วมกันดูแลบำรุงรักษา 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
39	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ. 10048 บ้านโดนโอก - บ้านหมอ ต.นาบัว, หมอ อ.เมือง, ปราสาท จ.สุรินทร์	2,420,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	2,057,000.00	10	23 ม.ค. 67 - 21 มิ.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างสะพานฯ ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ไม่มีทางเท้า SKEW 20 องศา (Approach Slab 5.00 ม. + สะพาน 12.00 ม. + Approach Slab 5.00 ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ ขนาด 7 ฝีพาย	150,000.00	150,000.00	149,094.00	149,094.00	906.00	100	15-17 ธ.ค. 66	ดำเนินการร่วมจัดงานประเพณีแข่ง เรือขนาด 7 ฝีพาย เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการยิ้ม สดใสด้วยสีธรรมชาติ	194,000.00	190,000.00	148,900.00	148,900.00	41,100.00	100	14 - 15 มี.ค. 67	ดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมการยิ้ม สดใสด้วยสีธรรมชาติ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการยิ้ม สดใสด้วยสีธรรมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	21-22 ต.ค. 66	ดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาว ชิง ถ้วยพระราชทาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าอำเภอท่าตูม และจังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
43	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยง อาหารข้างสุรินทร์	2,600,000.00	2,600,000.00	1,013,022.45	1,003,522.45	1,596,477.55	100	16-17 พ.ย. 66	ดำเนินการจัดงานต้อนรับและเลี้ยง อาหารข้าง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจ มาร่วมต้อนรับและเลี้ยงอาหารข้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รีด โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10071 บ้านพันชี - บ้านหนองดุม ต.จารพัต, หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์	9,999,000.00	8,907,000.00	8,907,000.00	0.00	8,907,000.00	10	6 ก.พ. 67 - 6 พ.ค. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ - ช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม. 0+490 ระยะทาง 0.490 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร - ช่วงที่ 2 กม.0+490 ถึง กม. 0+780 ระยะทาง 0.290 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร - ช่วงที่ 3 กม.0+780 ถึง กม.1+985 ระยะทาง 1.205 กิโลเมตร ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1.985 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
45	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ. 10084 บ้านโคกพอก - บ้าน หนองหลวง ต.เปิด, ต.หนองหลวง อ.รัตนบุรี, อ.โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์	2,417,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	2,057,000.00	10	23 ม.ค. 67 - 21 มิ.ย. 67	ดำเนินการก่อสร้างสะพานฯ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร SKEW 0 องศา (Approach Slab 5.00 ม. + สะพาน 15.00 ม. + Approach Slab 5.00 ม.) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ. สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10074 แยก ทช. 4026 - บ้านประทัดบุ ต.ท่าสว่าง, นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์	9,999,000.00	9,078,400.00	9,078,400.00	0.00	9,078,400.00	10	8 มี.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางฯ - ช่วงที่ 1 กม.5+400 ถึง กม. 6+490 ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร - ช่วงที่ 2 กม.6+765 ถึง กม. 8+365 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ - เมตร ระยะทางรวม 2.690 กิโลเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,140 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบจ.สุรินทร์ กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
47	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10154 บ้านผักไหม - บ้านหนองยาง ต.ผักไหม อ.ศีขร ภูมิ จ.สุรินทร์	8,300,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+950 ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+950 ถึง กม. 2+050 ผิว จราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร รวมระยะทาง 2.050 กม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling) รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10114 แยกทางหลวง 2077 - บ้านแฉกรน ต.ตาอ้อ อ. เมือง จ.สุรินทร์	4,000,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ กคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. ที่ 0+900 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
49	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10090 แยกทางหลวง 214 - บ้านอายุอง ต.จอมพระ, แฉล อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	9,999,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00	6,580,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+125 ระยะทาง 0.125 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+125 ถึง กม. 1+500 ผิว จราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร รวมระยะทาง 1.500 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,750 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
50	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10167 บ้านสำโรง - บ้านหัวนา ต.สนม, นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์	9,999,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recyclingช่วง กม. 2+000 ถึง กม. ที่ 4+278 ระยะทาง 2.278 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 13,668 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
51	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) รหัสสาย ทาง สร.ถ. 10017 บ้านทับทัน ม.1 - บ้านโนง ต.ทับทัน, ศรีสุข อ.สังขะ จ.สุรินทร์	6,400,000.00	4,770,000.00	0.00	0.00	4,770,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทางพัสดุ	ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม. 0+950 ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร ช่วงที่ 2 กม.ที่ 0+950 ถึง กม. 2+050 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร รวมระยะทาง 2.050 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
52	ยกระดับ ความสามารถใน การแข่งขัน ทางด้านเศรษฐกิจ และบริการ	โครงการจัดงาน "วันช้างไทย"	620,000.00	300,000.00	300,000.00	282,120.00	17,880.00	93	13 มี.ค. 67	<p>1. ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของช้าง</p> <p>2. ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วน กุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น ผู้มีคุณูปการของแผ่นดินไทย</p> <p>3. ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์ศึกษา องค์การบริหารส่วน จังหวัดสุรินทร์ บ้านตากกลาง ตำบล กระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
53	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	ชะลอโครงการ	1. เด็ก เยาวชน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมแนะแนวอาชีพ เรียนรู้ผ่าน กระบวนการลงมือทำ “ค้นหาตนเอง ออกแบบเส้นทางชีวิตและอาชีพ” จำนวน 1,000 คน 2. เด็ก เยาวชน ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วม กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ร้อยละ 80 มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการศึกษาเพื่ออาชีพ รวมทั้งมี ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ อยู่ ในระดับมากขึ้นไป 3. เด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 มองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ รู้จัก ตนเอง รู้ความสนใจ รู้ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้า สู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ	ชะลอโครงการ
54	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่	487,550.00	487,550.00	0.00	0.00	487,550.00	0	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียน บ้านขวาวใหญ่เพื่อดำเนินโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
55	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	600,000.00	44,470.00	44,470.00	555,530.00	10	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1. เกิดกลไกเพื่อสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาระดับจังหวัดมีการ ยกระดับสู่การเป็นคณะกรรมการจัด การศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ (อปท.) จำนวน 10 กลไก 2. เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การวางแผนลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา และติดตามช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ระบบ 3. เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับโอกาสทางการศึกษา จำนวน 200 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	1 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	1. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม 2. ดำเนินการประกวดหรือแข่งขัน กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา แล้วเสร็จ จำนวน 15 รายการ 3. จำนวนเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 2,000 คน	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ /	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
57	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการพัฒนาและจัดแหล่ง เรียนรู้อุทยานการเรียนรู้	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อุทยานการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
58	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการศูนย์ความรู้กินได้จังหวัด สุรินทร์	700,000.00	100,000.00	79,100.00	37,100.00	20,900.00	50	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าใช้บริการศูนย์ความรู้กินได้ จังหวัดสุรินทร์ และเข้าร่วมเรียนรู้ กระบวนการประกอบอาชีพต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อที่สนใจ จำนวน 12 ครั้ง 2. เปิดให้บริการศูนย์ความรู้กินได้ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 12 เดือน 3. เผยแพร่ชุดความรู้ทำมาหากิน “กล่องความรู้กินได้” ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อมัลติมีเดีย, เคลื่อนที่จัดแสดง ร่วมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 12 ครั้ง 4. จัดกิจกรรมสาธิต ชุดความรู้ทำมาหากิน “กล่องความรู้ กินได้” ให้ประชาชนได้เรียนรู้ จำนวน 11 อาชีพ 5. ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ เรียนรู้กระบวนการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับต้นทุนและ ศักยภาพของจังหวัดสุรินทร์จากชุด ความรู้ทำมาหากิน “กล่องความรู้กิน ได้” ผ่านสื่อต่าง ๆ จำนวน 2,500 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
59	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	แผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 เล่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
60	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน สถานศึกษาด้วย กระบวนการพัฒนาคุณธรรม: จังหวัดสุรินทร์	1,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1. สถานศึกษาเข้าร่วมการพัฒนา สถานศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะด้วย กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จำนวน 40 แห่ง 2. เกิดระบบการทำงานแบบ เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา- ครอบครัว-ชุมชน จำนวน 20 ระบบ 3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร้อย ละ 80 มีผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ
61	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบวชนาค ช้าง	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0	20-22 พ.ค. 67	จัดงานประเพณีบวชนาคช้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
62	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	500,000.00	499,975.00	499,975.00	25.00	100	4-22 ต.ค. 66	จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง จังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	25-27 พ.ย. 66	ดำเนินการร่วมจัดงานประเพณีลอย กระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้า พ่อศีขรภูมิ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 66	ดำเนินการร่วมโครงการจัดงาน ประเพณีศาลเจ้าพ่อศีขรภูมิ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
65	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานชุมชนรวมใจ รวม ศรัทธาบูชาเจ้าพ่อตาดาน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66	ดำเนินการร่วมโครงการจัดงานชุมชน ร่วมโครงการรวมศรัทธาบูชาเจ้าพ่อตา दान	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัด สุรินทร์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100	15-24 ธ.ค. 66	ดำเนินการร่วมโครงการจัดงาน สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา สวาย	650,000.00	650,000.00	69,500.00	0.00	580,500.00	100	7-9 เม.ย. 67	ดำเนินการโครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาสวาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันกีฬา แห่งชาติ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	16 ธ.ค. 66	จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ	งจัดกิจกรรม
69	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด สุรินทร์	350,000.00	350,000.00	69,300.00	0.00	280,700.00	10	1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67	จัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก และเยาวชนจังหวัดสุรินทร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
70	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดประกวดดนตรี/ร้อง เพลงสำหรับเด็ก เยาวชนและ ประชาชน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดประกวดดนตรี/ร้องเพลงสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
71	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0	1 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ /	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
72	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดการแข่งขันมวย อบจ.สุรินทร์ คัพ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	จัดการแข่งขันมวย อบจ.สุรินทร์ คัพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
73	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีวันพระคุณ รำลึกพระยาสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าว ชาวสังฆะ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	6-8 ก.พ. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอสังฆะเพื่อดำเนิน โครงการงานประเพณีวันพระคุณ รำลึกพระยาสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังฆะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาชกมวย	23,590,000.00	23,590,000.00	0.00	0.00	23,590,000.00	0	1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 67	ดำเนินการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมและ แข่งขันกีฬาชกมวย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
75	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันรำลึกพระยา สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและ วันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	13 เม.ย. 67	จัดงานโครงการวันรำลึกพระยา สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวัน ทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบัวโคก	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	18-19 พ.ค. 67	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัว โคก ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ตำบลบัวโคก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรม สุรินทร์ บริเวณตลาดหน้าจวน สุรินทร์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณตลาดหน้าจวนสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ
78	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0	ดำเนินการ ภายในเดือน พ.ค. 67	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัว โคก ร่วมกับองค์การบริหารส่วน ตำบลรัตนบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
79	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรม กีฬา อบจ.สุรินทร์ คัพ	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0	1 พ.ค. 67 - 31 ก.ค. 67	จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ. สุรินทร์ คัพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
80	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสมโภชหลักเมืองอำเภอ ศรีณรงค์	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	7-9 มี.ค. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอศรีณรงค์เพื่อดำเนิน โครงการสมโภชหลักเมืองอำเภอศรี ณรงค์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก (ค่าจ้าง พนักงานจ้างและพนักงานทั่วไป กองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 21 ต.เจนีง อ.เมือง สุรินทร์ จ.สุรินทร์)	1,311,000.00	1,201,750.00	874,000.00	874,000.00	327,750.00	50	ดำเนินการใน เดือนต.ค. 66 ธ.ค. 66 มี.ค. 67 มิ.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 เพื่อ ดำเนินโครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็ก (ค่าจ้างพนักงานจ้างและพนักงาน จ้างทั่วไป)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
82	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์บริเวณตลาดเขียว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อบจ.สุรินทร์	200,000.00	200,000.00	166,008.00	72,008.00	33,992.00	50	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดงานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ บริเวณตลาดเขียวสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
83	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการ"เทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ ประเก้อม เรือมกันตรึม"	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	15-17 ก.พ. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์เพื่อ ดำเนินโครงการ"เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ ประเก้อม เรือมกันตรึม"	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระบายสี	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
85	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับ ประชาชนจังหวัดสุรินทร์	400,000.00	400,000.00	224,100.00	92,700.00	175,900.00	30	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับ ประชาชนจังหวัดสุรินทร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
86	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่ หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	15-19 ธ.ค. 66	ดำเนินการร่วมจัดงานเทศกาลปลา ไหล ข้าวใหม่ หอมมะลิ และงาน กาชาดชุมพลบุรี อนุรักษ์และสืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านให้คง อยู่สืบไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ
87	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณี" บวงสรวงปราสาทเก่าเล่าขาน ประเพณีวิถีจอมพระ"	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	1 -5 ก.พ. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอจอมพระเพื่อดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง ปราสาทเก่าเล่าขานประเพณีวิถีจอม พระ"	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีแซนโถง ตาบุงาบรรพบุรุษ	1,400,000.00	1,400,000.00	545,794.98	545,794.98	854,205.02	50	11 พ.ค. - 27 ก.ย. 67	ดำเนินการจัดงานประเพณีแซนโถง ตาบุงาบรรพบุรุษ	ดำเนินการ ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ
89	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการประเพณีศาลหลักเมือง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	6 - 8 พ.ค. 67	จัดกิจกรรมประเพณีศาลหลักเมือง อำเภอสังขะ ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลสังขะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
90	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล เพื่อการเรียนการสอนและบริการ ชุมชน โรงเรียนยางวิทยาการ	495,500.00	495,500.00	495,500.00	495,500.00	0.00	100	1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67	อุดหนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่อง ดนตรีสากลโรงเรียนยางวิทยาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
91	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	500,000.00	500,000.00	497,000.00	497,000.00	3,000.00	100	10 -20 ธ.ค. 66	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน โรงเรียนยางวิทยา คาร	491,000.00	491,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	100	1 ม.ค. 67 - 29 กพ. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ยางวิทยาคารเพื่อดำเนินโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน การจัดการเรียนการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เสริมสร้างสมรรถนะและ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนบ้านสังแก	183,330.00	183,330.00	0.00	0.00	183,330.00	0	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านสังแกเพื่อดำเนินโครงการเครื่อง เล่นสนามเด็กเล่นเสริมสร้าง สมรรถนะและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น โรงเรียนบ้านห้วยปูน	495,550.00	495,550.00	495,550.00	495,550.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 -30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านห้วยปูนเพื่อดำเนินโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น โรงเรียนบ้านโดง	495,550.00	495,550.00	495,550.00	495,550.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านโดงเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
96	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น โรงเรียนท่าตูม(สนิทรราชภัฏ วิทยาคม)	493,550.00	493,550.00	493,550.00	493,550.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ท่าตูม(สนิทรราชภัฏวิทยาคม)เพื่อ ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
97	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมความสามารถ ผู้เรียนตามศักยภาพด้านดนตรี(วง โยธวาทิต) โรงเรียนท่าตูม(สนธิ ราษฎร์วิทยาคม)	484,000.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน ท่าตูม(สนธิราษฎร์วิทยาคม)เพื่อ ดำเนินโครงการส่งเสริม ความสามารถผู้เรียนตามศักยภาพ ด้านดนตรี(วงโยธวาทิต)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้าง การเรียนรู้ โรงเรียนนาตงตระแบก (กาญจนูปถัมภ์)	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านนาตงตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) เพื่อดำเนินโครงการสนามเด็กเล่น เสริมสร้างการเรียนรู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดหาเครื่องดนตรีสากล วงโยธวาทิตเพื่อจัดการเรียนการ สอนและบริการชุมชน โรงเรียน พญารามวิทยา	492,000.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน พญารามวิทยาเพื่อดำเนินโครงการ จัดหาเครื่องดนตรีสากลวงโยธวาทิต เพื่อจัดการเรียนการสอนและบริการ ชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นและ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียน บ้านตะเคียน	478,000.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านตะเคียนเพื่อดำเนินโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นและปรับปรุงสนาม เด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น โรงเรียนบ้านแกน้อย	484,990.00	484,990.00	484,990.00	484,990.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านแกน้อยเพื่อดำเนินโครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่น โรงเรียนสะโน	487,550.00	487,550.00	487,550.00	487,550.00	0.00	100	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสะ โนเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่อง เล่นสนามเด็กเล่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
103	การพัฒนา การศึกษา กีฬา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแนะแนว จังหวัดสุรินทร์	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0	1 พ.ค. 67- 31 ก.ค. 67	1. ครูแนะแนวหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ครูแนะแนวในสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์เข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะ แนว จำนวน 150 คน 2. ครูแนะแนวหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ครูแนะแนวในสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะ แนวจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 150 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
104	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการกำจัดขยะอันตราย	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0	6 มิ.ย. 67	รวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนใน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์และส่งกำจัด อย่างถูกวิธี	ยังไม่ได้ดำเนินการ
105	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ อันตรายอย่างยั่งยืน	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	ดำเนินการใน เดือนก.ค. 67	ฝึกอบรมให้บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์ มีความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีความ ตระหนักถึงการคัดแยกขยะอันตราย ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
106	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการคลองสวนน้ำใส	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	70.00	31 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67	จัดโครงการคลองสวนน้ำใส	ยังไม่ดำเนินการ
107	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0	ดำเนินการใน เดือนมิ.ย. 67	จัดโครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ
108	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการจัดทำสื่อรณรงค์การ บริหารจัดการและคัดแยกขยะใน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์	50,000.00	30,000.00	7,950.00	7,950.00	22,050.00	50	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 67	จัดทำสื่อเผยแพร่ สร้างความรู้ ความ เข้าใจและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การบริหารจัดการและคัดแยกขยะ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
109	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการแจ้งเตือนรณรงค์ป้องกัน สาธารณภัย	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	1.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในด้านการป้องกันสาธารณภัยที่อาจ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 2. ลด ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในด้านสาธารณภัย 3. ประชาชนมี จิตสำนึก มีค่านิยมวัฒนธรรมด้าน ความปลอดภัย เช่น ผู้ใช้รถใช้ถนน มี จิตสำนึกในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 6 ประการ (3ม.2ข.1ร.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
110	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอประชุมอำเภอสังขะ	500,000.00	449,000.00	0.00	0.00	449,000.00	0.00	ดำเนินการ ในช่วงเดือน พ.ค. -ต.ค. 67	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอประชุมอำเภอสังขะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
111	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตนใน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	ดำเนินการ ภายในเดือน พ.ค. 67	1.บุคลากรในสังกัด อบจ.สุรินทร์ จำนวน 260 คน 2.ประชาชนที่ค้าขาย ณ ตลาดช่องจอม จนท. จำนวน100 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
112	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการเยาวชนรวมพลังป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยง	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0	ดำเนินการ ในช่วงเดือน พ.ค. -ก.ค. 67	จัดอบรมและมีกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันจากพฤติกรรม เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมาย สร้าง จิตสำนึกและความตระหนัก มีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและ สร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและ เยาวชนในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 200 คน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
113	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการเทศบาลของดีอำเภอรัต นบุรี	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	30 ม.ค. 67	ของดีอำเภอรัตนบุรีเป็นที่รู้จักของ ประชาชนทั่วไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการให้การสงเคราะห์แก่ ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอด ทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	2 พ.ย. 66	ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ได้รับ ความช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
115	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการจัดงานวันคนพิการสากล	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100	20 ธ.ค. 66	1. คนพิการมีโอกาสเข้าถึงการจัด กิจกรรมวันคนพิการสากล 2. คนพิการได้แสดงศักยภาพ และ ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอ ภาคกับบุคคลทั่วไป 3. ได้ แสดงการเชิดชูเกียรติแก่คนพิการที่ เป็นแบบอย่างทางสังคม 4. ครอบครัวของคนพิการและสังคมมี เจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชน จังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00	99,955.00	99,955.00	45.00	100	31 ม.ค. 67	1.ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น มีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันโรค ได้รับความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และด้านการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก 2.เกิดเวทีให้หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
117	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	ครั้งที่ 1 20 - 27 ธ.ค. 66 ครั้งที่ 2 15 - 21 เม.ย. 67 (คาดว่าจะมี การดำเนินการ อีก)	จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสุรินทร์ด้วยวิธีการใช้หรือส่ง ข้อเสนอทางเอกสารหรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
118	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่น	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0	ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 67 และวันที่ 7 มิ.ย. 67	- จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในเด็ก วัยรุ่น,แนวทางในการจัดการ สถานการณ์ที่ชักนำไปสู่การตั้งครรภ์ และการป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ - กลุ่มเป้าหมาย 400 คนต่อปี	ยังไม่ดำเนินการ
119	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตาม ฤดูกาลในกลุ่มประชาชนทั่วไป (เขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0	ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 1 ก.ย. 67	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาล (เขตพื้นที่ที่มีการระบาด ของโรค) - กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 200 คนต่อปี	ยังไม่ดำเนินการ
120	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมบุคคลใน ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	500,000.00	500,000.00	404,000.00	271,500.00	132,500.00	100	18 - 29 ส.ค. 66	ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลใน ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 300 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
121	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการจัดงานวันสตรีสากล/ไทย	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50	8 มี.ค. 67	1. ทุกภาคส่วนตระหนักถึง ความสำคัญของวันสตรีสากลและ สตรีไทย 2. เกิดความพร้อมในการรวมพลังการ ประสานงานและทำงานร่วมกันของ องค์กรสตรี 3.สตรีมีส่วนร่วม ร่วมในกิจกรรมสร้างสังคมแห่งความ เสมอภาคเท่าเทียม ความยุติธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0	คาดว่า ดำเนินการ ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 67	จัดอบรมและมีกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนากาย จิต สังคม กลุ่มเป้าหมาย 500 คน	ยังไม่ดำเนินการ
123	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	300,000.00	297,000.00	297,000.00	3,000.00	100	13 ม.ค. 67	เด็กได้ยัดมั่นในสถาบันและได้รับการ เสริมสร้างทักษะชีวิต รู้จักหน้าที่ของ ตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
124	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	50	1 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
125	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0	1 เม.ย. 67 - 1 ก.ย. 67	- จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด - กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 300 คน ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, บุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่เกี่ยวข้อง	ยังไม่ดำเนินการ
126	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์	100,000.00	100,000.00	82,385.00	82,385.00	17,615.00	100	4 มี.ค. 67	ดำเนินการจัดการอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support) ให้กับประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
127	การยกระดับ คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสวมนวมก นิรภัยใส่ใจกฎจราจร	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 67	จัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนลดภัย สวมนวมกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
128	การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริตของภาครัฐ	150,000.00	120,000.00	120,000.00	87,110.00	32,890.00	89.70	28 มี.ค. 67	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ เข้าใจด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและ ผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังทัศนคติในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งสร้างตระหนักรู้และ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 3. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชน ควรรู้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการ 5 ส	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	จัดโครงการ 5 ส	ยังไม่ดำเนินการ